



**รายงานติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**เทศบาลเมืองวารินชำราบ  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**



## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองวารินชำราบ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น</b>	<b>1 - 3</b>
<b>ส่วนที่ 1      บทนำ</b>	<b>1 - 8</b>
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
1.4 การรายงานผล	5
1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
<b>ส่วนที่ 2      การติดตามและประเมินผล</b>	<b>9 - 22</b>
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9
2.2 แนวทางการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
<b>ส่วนที่ 3      ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	<b>23 - 29</b>
3.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	23
<b>ส่วนที่ 4      สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	<b>30 - 73</b>
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	30
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	31
- สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์	32
- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	34
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	34
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	42
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม	43
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	54
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	58
<b>ภาคผนวก</b>	
- ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	74

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดว่าเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นสภาพการณ์ ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “วารินเมืองน่าอยู่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนฐานเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ถือเป็นกำหนดยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 225 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 327,444,000 บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 งบประมาณ 97,014,375 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.72 แยกเป็น รายยุทธศาสตร์ ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 146,957,000 บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.31 งบประมาณ 33,534,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 25,281,459.27 บาท โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,900,000 บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 56,255,800 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.62 งบประมาณ 37,655,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.93

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 40,965,626.60 บาท

โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,155,000 บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 98,150,000 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 งบประมาณ 4,604,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.69

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 375,180 บาท

โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 4,300,000 บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 25,981,200 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.10 งบประมาณ 21,121,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.29

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 11,390,751.10 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 8,492,000 บาท

โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,903,500 บาท

## ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบในภาพรวม

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ 26.69
ความพึงพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ 42.91
ความพึงพอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ 27.65
ความพึงพอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ 2.41
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ 0.34

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประเด็นการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (คะแนนความพึงพอใจ 5 คะแนน) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ความพึงพอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ 23.95
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ความพึงพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ 42.05
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ความพึงพอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ 30.72
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ความพึงพอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ 3.14
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ความพึงพอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ 0.14

ผลการประเมินผลการกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลเมืองวารินชำราบและเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบและผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พนักงานเทศบาล จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและประชาชนมีความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อไป



(นายจีระชัย ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

# ส่วนที่ 1 บทนำ

## 1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการ สาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองวารินชำราบใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.1.2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.1.4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด

ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน/  
เทศบาลเมืองวารินชำราบ

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล  
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุข  
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด  
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม  
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือ  
ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองวารินชำราบให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ  
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป  
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการ  
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม  
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล  
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการว่าเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  
จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งจะ  
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล

1.2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

1.2.3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน  
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

1.2.4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมือง  
วารินชำราบ

1.2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า  
สำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ของเทศบาลเมืองวารินชำราบที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน  
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

1.2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการ  
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.3.2) การดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

1.3.3) การกำหนดแนวทางและวิธีการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ว่ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น

จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


(4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 - 3

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

## การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



### 1.4 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลเมืองวารินชำราบทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### 1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.5.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time & TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 2 ไตรมาสต่อ 1 ครั้ง และสรุปภาพรวมของไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองวารินชำราบมาปฏิบัติงาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(7) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้งในระดับชุมชนและระดับเมืองด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

1.5.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

## (2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชนหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

## 1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.6.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.6.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ

1.6.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองวารินชำราบที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.6.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

#### 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

#### 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	44	188,010,000	56	259,460,000	58	146,957,000	24	54,294,000	5	10,400,000
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	1	50,000	1	50,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	48	47,285,800	50	47,115,800	64	56,255,800	62	55,155,800	62	55,155,800
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	16	14,470,000	18	183,500,000	18	98,150,000	13	6,480,000	13	9,480,000
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การเมืองการ บริหาร	22	4,950,000	37	13,740,000	83	25,981,200	39	8,135,000	40	8,285,000
รวม	131	254,765,800	162	503,865,800	225	327,444,000	140	124,164,800	122	83,420,800

**การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกักเงินปี 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 135 โครงการ งบประมาณ 97,014,375 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	33,534,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	42	37,655,175
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	10	4,604,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	64	21,121,200
<b>รวม</b>	<b>135</b>	<b>97,014,375</b>

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกักเงินปี 2567) จำนวน 135 โครงการ งบประมาณ 97,014,375 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	58	146,957,000	17	33,534,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	100,000	2	100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	64	56,255,800	42	37,655,175
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	18	98,150,000	10	4,604,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	83	25,981,200	64	21,121,200
<b>รวม</b>	<b>225</b>	<b>327,444,000</b>	<b>135</b>	<b>97,014,375</b>

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 225 โครงการ งบประมาณ 327,444,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกักเงินปี 2567 จำนวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 งบประมาณ 97,014,375 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.62

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 146,957,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.31 งบประมาณ 33,534,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.81

#### **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 25,281,459.27 บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 2,900,000 บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

#### **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 99,875 บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 56,255,800 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 42 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 65.62 งบประมาณ 37,655,175 บาท คิดเป็น ร้อยละ 66.93

#### **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 40,965,626.60 บาท

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 1,155,000 บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 98,150,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 งบประมาณ 4,604,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.69

#### **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 375,180 บาท

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 4,300,000 บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 25,981,200 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.10 งบประมาณ 21,121,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.29

#### **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 11,390,751.10 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 8,492,000 บาท

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 3,903,500 บาท

## 2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

### 1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมืองวารินชำราบได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 104 โครงการ จำนวนงบประมาณ 147,714,800 บาท ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี	600,000	กองช่าง
2	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี	400,000	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญห่อบำรุง	4,400,000	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงรั้วโรงงานผลิตเนื้อสัตว์	275,000	กองสาธารณสุข
4	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงงานผลิตเนื้อสัตว์	719,000	กองสาธารณสุข
5	โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน	500,000	สำนักปลัด
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะเกษ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,800,000	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,600,000	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย น้ำ ถนนเทศบาล ๗๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,600,000	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทาง เชื่อมภายในชุมชนหนองบก (เงินสะสม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	3,070,000	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชน วัดแสนสำราญ (เงินสะสม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	3,530,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิवासวีลี (แยกสถิตยน์นิมานกาล - ถนนทหาร) (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	3,680,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนคูยาง (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	10,250,000	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนกุดเป่ง (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	2,360,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ ถนนซอยกล้วยทองเชื่อมถนนเทศบาล 26 ซอย 5 (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	6,490,000	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยภูธาสุวรรณบุลย์ (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	1,770,000	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทหาร ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ถนนน้ำโจ๊ก (แผนชุมชนวัดวารินทาราราม) (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	4,370,000	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชุมชนหนองกอก (แผนชุมชนหนองกอก) (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	2,577,000	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนหนองกอก (แผนชุมชนหนองกอก) (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	8,480,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านสวนวาริน (แผนชุมชนบ้านสวนวาริน) (เงินสะสม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	7,290,000	กองช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>			
20	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	50,000	กองสวัสดิการสังคม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม</b>			
21	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	800,000	กองการศึกษา
22	โครงการแข่งขันคนเก่งของเทศบาล	30,000	กองการศึกษา
23	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	50,000	กองการศึกษา
24	โครงการเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	100,000	กองการศึกษา
25	โครงการจัดงานวันครู	60,000	กองการศึกษา
26	โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	20,000	กองการศึกษา
27	โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	100,000	กองการศึกษา
28	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	30,000	กองการศึกษา
29	โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	30,000	กองการศึกษา
30	โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น	40,000	กองการศึกษา
31	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	460,000	กองการศึกษา
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,768,200	กองการศึกษา
33	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	100,000	กองการศึกษา
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	98,400	กองการศึกษา
35	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล (3 แห่ง)	14,138,400	กองการศึกษา
36	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	264,600	กองการศึกษา
37	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน	825,200	กองการศึกษา
38	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	59,500	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
39	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน (4,993,400 บาท) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน (368,900 บาท)	5,362,300	กองการศึกษา
40	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000	กองการศึกษา
41	โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรแก่นักเรียน	40,000	กองการศึกษา
42	โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน	50,000	กองการศึกษา
43	โครงการค่ายธรรมะด้านสารเสพติดในสถานศึกษา	100,000	กองการศึกษา
44	โครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์	150,000	กองการศึกษา
45	โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน	45,000	กองการศึกษา
46	โครงการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น	700,000	กองการศึกษา
47	โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา	80,000	กองการศึกษา
48	โครงการจัดสร้างต้นเทียนพรรษาอำเภอวารินชำราบ	200,000	กองการศึกษา
49	อุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	100,000	กองการศึกษา
50	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	กองการศึกษา
51	อุดหนุนงานประเพณีต่าง ๆ	500,000	กองการศึกษา
52	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,000,000	กองการศึกษา
53	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,100	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
54	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,100	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
55	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์	300,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
56	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	560,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
57	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี	50,000	กองสวัสดิการ สังคม
58	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ ชุมชน	300,000	กองสวัสดิการ สังคม
59	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	กองสวัสดิการ สังคม
60	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแล คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	50,000	กองสวัสดิการ สังคม
61	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	100,000	กองสวัสดิการ สังคม
62	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล ในครอบครัว	50,000	กองสวัสดิการ สังคม
63	โครงการเลือกกรรมการชุมชน	20,000	กองสวัสดิการ สังคม
64	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชน	10,000	กองสวัสดิการ สังคม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>			
65	โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และ ทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่)	300,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
66	โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	400,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
67	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ	300,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
68	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดวันสำคัญต่าง ๆ	50,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
69	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	200,000	กองช่าง สุขาภิบาล
70	โครงการจัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม	1,000,000	กองช่าง สุขาภิบาล
71	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้แก่ชุมชน	30,000	กองช่าง สุขาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
72	โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสีย	30,000	กองช่าง สุขาภิบาล
73	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำค้ำก้อม	2,000,000	กองช่าง
74	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำค้ำก้อม (งบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	2,000,000	กองช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>			
75	โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000	สำนักปลัด เทศบาล
76	โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (LPA)	80,000	สำนักปลัด เทศบาล
77	โครงการจัดงานวันเทศบาล	200,000	สำนักปลัด เทศบาล
78	โครงการแปลภาษามือเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการ สาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ	5,000	สำนักปลัด เทศบาล
79	โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชุมชนชลประทาน	25,000	สำนักปลัด เทศบาล
80	โครงการอบรมให้ความรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการ สาธารณะเพื่อบรรลุสู่เมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ	20,000	สำนักปลัด เทศบาล
81	โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาการให้บริการ สาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ	20,000	สำนักปลัด เทศบาล
82	โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร	300,000	กองการเจ้าหน้าที่
83	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครู และบุคลากร	300,000	กองการเจ้าหน้าที่
84	โครงการบริการอินเทอร์เน็ต (Warincity Free WiFi)	140,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
85	โครงการพัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)	80,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
86	โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศฯ บุคลากร	40,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
87	โครงการประชาคมท้องถิ่น	40,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
88	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 12 สิงหาคม 2568 กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	450,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
89	โครงการบริการและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	10,000	กองคลัง
90	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	กองคลัง
91	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุ และอื่น ๆ	20,000	กองคลัง
92	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน (แผนชุมชน วัดวารินทราราม)	20,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
93	โครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ	10,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
94	โครงการฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี	300,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
95	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ	60,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
96	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันประจำปี	40,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
97	โครงการฝึกอบรมการลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด	20,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
98	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
99	โครงการศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ	50,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
100	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 22 สิงหาคม 2568 กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	2,700,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
101	รถยนต์ปีคอปติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 22 สิงหาคม 2568 กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	2,400,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
102	รถตัดหญ้าข้างขั้ว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 22 สิงหาคม 2568 กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	392,000	กองช่าง
103	รถกระเช้า (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 22 สิงหาคม 2568 กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	3,000,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
104	รถบรรทุก 6 ล้อ (รถรับ-ส่งนักเรียน) (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	5,790,000	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-5 จำนวน 104 โครงการ		147,714,800	

## 2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.1) กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่เหมาะสมกับของเทศบาลเมืองวารินชำราบ	ตุลาคม 2568
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด	ไตรมาสที่ 2,4
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในพฤศจิกายน - ธันวาคม 2569
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ภายในเดือนธันวาคม 2569
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2569 - มกราคม 2570

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

### 3) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

3.2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

3.4) การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลเมืองวารินชำราบ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

#### 4) แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

4.1) แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

4.2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

4.3) แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 3.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามกลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2568 ประชากรรวม 24,204 คน กลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 394 คน ตามสูตรคำนวณ ขนาดประชากรตัวอย่าง (Yamane,1973) ซึ่งจะดำเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 28 ชุมชน ๆ ละ 15 ชุด รวมเป็น 420 ชุด

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

โดยความหมายของแต่ละตัวแปรในสูตร Taro Yamane ได้แก่

- n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- N = ขนาดของประชากร
- e = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง


#### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอบแบบสอบถาม 28 ชุมชน ผลสรุปรายงานมีจำนวน 420 ชุด ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

เพศชาย ร้อยละ 36.3 เพศหญิง ร้อยละ 63.7



2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 25 ปี ( ) 25 - 40 ปี  
 ( ) 41 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี


อายุ ต่ำกว่า 25 ปี	ร้อยละ 6.4
อายุ 25 - 40 ปี	ร้อยละ 22.8
อายุ 41 - 60 ปี	ร้อยละ 30.9
อายุ มากกว่า 60 ปี	ร้อยละ 39.9



- ต่ำกว่า 25 ปี
- 25 - 40 ปี
- 41 - 60 ปี
- มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา ( ) ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า  
 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี

ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา	ร้อยละ 31.1
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	ร้อยละ 46.6
ปริญญาตรี	ร้อยละ 20.7
สูงกว่าปริญญาตรี	ร้อยละ 1.6



- ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพ ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย  
 ( ) รับจ้าง/เกษตรกร ( ) นักเรียน/นักศึกษา  
 ( ) อื่นๆ ระบุ.....

ผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพ

รับราชการ	ร้อยละ 10
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	ร้อยละ 28
รับจ้าง/เกษตรกร	ร้อยละ 30.4
นักเรียน/นักศึกษา	ร้อยละ 4.3
อื่นๆ	ร้อยละ 27.3



5. ตำแหน่งหรือสถานภาพในชุมชน


- ( ) ประชาชน ( ) ชมรมผู้สูงอายุ/ตัวแทนผู้สูงอายุ  
 ( ) สมาชิกสภาเทศบาล ( ) อื่นๆ ระบุ.....  
 ( ) ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/อสม./อปพร./กองทุนชุมชนเมือง

ประชาชน ร้อยละ 59.4

ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/อสม./อปพร./กองทุนชุมชนเมือง ร้อยละ 28

ชมรมผู้สูงอายุ/ตัวแทนผู้สูงอายุ ร้อยละ 11.4

ค้าขาย ร้อยละ 1.2



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม


คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โดยกำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้ 5 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้ 4 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้ 3 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้ 2 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้ 1 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ					รวม
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	130	179	105	5	1	420
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	125	185	102	7	1	420
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	113	187	107	12	1	420
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	108	177	126	7	2	420
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	109	171	126	12	2	420
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	117	173	117	12	1	420
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	102	182	122	12	2	420
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	102	187	116	14	1	420
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	103	181	124	10	2	420
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,009</b>	<b>1,622</b>	<b>1,045</b>	<b>91</b>	<b>13</b>	<b>3,780</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>26.69</b>	<b>42.91</b>	<b>27.65</b>	<b>2.41</b>	<b>0.34</b>	<b>100</b>

ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ



**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบในการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 5 จะให้คะแนนเทศบาลเมืองวารินชำราบเท่าใด


ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้ 5 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้ 4 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้ 3 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้ 2 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้ 1 คะแนน	ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ					
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น การก่อสร้างถนน การบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสาธารณะ วางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้าในชุมชน)	105	192	110	13	0	420
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริมความสามารถและการพัฒนาอาชีพในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้)	87	179	138	16	0	420
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม (เช่น ยกกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมกีฬา สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส)	101	190	123	6	0	420
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย การบำบัด น้ำเสีย ปัญหาด้านมลพิษ การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)	105	151	150	13	1	420
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (เช่น การบริหารงานจะมุ่งที่ผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ผลการดำเนินงานของเทศบาล ส่งเสริมการฝึกอบรม การพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน)	105	171	124	18	2	420
<b>รวมคะแนน</b>	<b>503</b>	<b>883</b>	<b>645</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>2,100</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>23.95</b>	<b>42.05</b>	<b>30.72</b>	<b>3.14</b>	<b>0.14</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ :** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์



### 3.2 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา จากชุมชนที่ 1 -28

#### ข้อเสนอแนะ

1. การทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเป็นกันเองกับชาวบ้านในชุมชน

#### ปัญหา

1. คลองระบายน้ำ ถนนเทศบาล 42 ยังไหลไม่สะดวก ไหลช้า
2. ควรขุดลอกคลองน้ำไหล ให้มีการระบายน้ำที่ดีและรวดเร็ว
3. ควรปรับปรุงสวนสาธารณะ การวางท่อระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย น้ำเสีย
4. ถนนเทศบาล 14 มีรอยแตก อยากให้เทศบาลออกไปซ่อมแซมด้วย
5. ในการเก็บขยะมูลฝอย รถเก็บขยะมีน้ำไหลออกมาจากรถลงถนน ทำให้มีกลิ่นมาก สมควรแก้ไขในส่วนนี้
6. ให้เทศบาลตีเส้นจราจรที่จอดรถแถวตลาดสด ตรงหน้าร้านแว่นที่อปเจริญ เป็นรูปสี่เหลี่ยมสำหรับรถเก๋งและรถกระบะ
7. การจอดรถรอบตลาดสดไม่เป็นระเบียบ ควรให้เทศกิจดูแลให้ทั่วถึง

8. เวลาขอความอนุเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ขอให้เทศบาลดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วย
9. อยากให้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางมากกว่านี้ เพื่อประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง
10. การควบคุมงานการก่อสร้างถนน ขออนุญาตแนะนำให้มีความเข้มงวดในงานมากขึ้น เช่น การทำถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ำในซอยกล้วยทอ ชุมชนหนองตาโฝน การทำงานของคนงานทำงานหยาบ ๆ ไม่ละเอียด ถนนคอนกรีตมีการแตกร้าวตั้งแต่ยังไม่มีการใช้งาน บ่งบอกถึง
  - 1) การวางตะแกรงไวร์เมชเต็มพื้นที่ และ
  - 2) การปูพื้นก่อนเท ยังไม่แน่นพอ นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นที่ต้องมีการพิจารณา

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### 4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### 1) ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

#### 2) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 135 โครงการ งบประมาณ 97,014,375 บาท รายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2568	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	33,534,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	42	37,655,175
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	10	4,604,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	64	21,121,200
<b>รวม</b>	<b>135</b>	<b>97,014,375</b>

#### 3) ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 225 โครงการ งบประมาณ 327,444,000 บาท นำโครงการ/กิจกรรมไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 135 โครงการ งบประมาณ 97,014,375 บาท รายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	58	146,957,000	17	33,534,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	100,000	2	100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	64	56,255,800	42	37,655,175
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	18	98,150,000	10	4,604,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	83	25,981,200	64	21,121,200
<b>รวม</b>	<b>225</b>	<b>327,444,000</b>	<b>135</b>	<b>97,014,375</b>

#### 4) ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 จำนวน 135 โครงการ และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 105 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 77.78
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 4 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 2.96
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 26 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 19.26

#### 4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีข้อเสนอแนะดังนี้

- ข้อเสนอแนะ/ปัญหา จากการตอบแบบสอบถาม ชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ในส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ให้สำนักปลัดเทศบาล/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเรียน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย
- ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า เทศบาลเมืองวารินชำราบได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ในเรื่องต่าง ๆ และครอบคลุมทุกด้าน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่พอใจมากถึงมากที่สุด ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท่าน แต่ก็ยังมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ไขตามบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

## ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์

โครงการจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกันเงินปี 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>								
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	1,000,000	1	186,459.27	-	-	1	400,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	32,534,000	14	25,095,000	-	-	1	2,500,000
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>17</b>	<b>33,534,000</b>	<b>15</b>	<b>25,281,459.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2,900,000</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>								
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	100,000	2	99,875	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>2</b>	<b>100,000</b>	<b>2</b>	<b>99,875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</b>								
3.1 แผนงานการศึกษา	18	31,952,575	16	36,307,491.10	-	-	2	60,000
3.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	13	3,785,000	9	3,574,068.50	-	-	4	295,000
3.3 แผนงานสาธารณสุข	2	960,000	1	560,000	-	-	1	400,000
3.4 แผนงานพาณิชย์	2	207,600	2	162,834	-	-	-	-
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	750,000	6	361,233	-	-	1	400,000
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>42</b>	<b>37,655,175</b>	<b>34</b>	<b>40,965,626.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1,155,000</b>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>								
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	10	4,604,000	4	375,180	-	-	6	4,300,000
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>	<b>10</b>	<b>4,604,000</b>	<b>4</b>	<b>375,180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>4,300,000</b>
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>								
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	3,925,000	13	3,632,510.50	-	-	5	1,275,000
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	2,990,000	5	284,541.60	1	2,700,000	-	-
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	70,000	-	-	-	-	1	70,000
5.4 แผนงานการศึกษา	21	4,261,100	20	4,261,100	-	-	1	2,400,000
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	17	9,535,100	11	2,872,600	3	5,792,000	3	158,500
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	340,000	1	340,000	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>	<b>64</b>	<b>21,121,200</b>	<b>50</b>	<b>11,390,751.10</b>	<b>4</b>	<b>8,492,000</b>	<b>10</b>	<b>3,903,500</b>
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>	<b>135</b>	<b>97,014,375</b>	<b>105</b>	<b>72,112,891.97</b>	<b>4</b>	<b>8,492,000</b>	<b>26</b>	<b>12,258,500</b>

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
<b>กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปการ สาธารณูปโภค3</b>										
<b>แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)</b>										
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	600,000	√			186,459.27	กองช่าง	โอนลด 400,000
2	อุดหนุนประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	400,000			√		กองช่าง	โอนลด 400,000
<b>แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2 โครงการ</b>				<b>1,000,000</b>				<b>186,459.27</b>		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)</b>										
1	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 เลี้ยวเมือง	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมระบบ ระบายน้ำและงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	ม.ค. - มิ.ย. 68	2,500,000			√		กองช่าง	ยกเลิก โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (ถนนกันทรลักษ์ - เทศบาล 14 ตอนเลี้ยวเมือง) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 14 (ถนนกันทรลักษ์ - เทศบาล 14 ตอนเลี้ยวเมือง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ ถ 5107 หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.20 - 16.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 909 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,515 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	ม.ค. - พ.ค. 68	3,530,000	√			2,799,000	กองช่าง	
3	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 ตอนเลี้ยวเมือง (ถนนศรีสะเกษ - รางรถไฟ) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 ตอนเลี้ยวเมือง (ถนนศรีสะเกษ - รางรถไฟ) รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ ถ 5108 หนาเฉลี่ย 0.02 เมตร กว้างเฉลี่ย 13 - 26 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 276 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,121 ตาราง เมตรและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	ม.ค. - พ.ค. 68	3,790,000	√			2,800,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ถนนเทศบาล 6 - ถนน เทศบาล 12) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ ถ 5005 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง เฉลี่ย 10.10 - 12.00 เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 661 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 6,979 ตารางเมตรและงาน อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	ม.ค. - มิ.ย. 68	3,800,000	√			3,220,000	กองช่าง	
5	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าน้ำแซบ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าน้ำแซบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ ถ 50005 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.70 - 14.50 เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 431 เมตร หรือมี พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	ม.ค. - มิ.ย. 68	2,640,000	√			2,290,000	กองช่าง	
6	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 92 ถนนศรีสะเกษ	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 92 (ถนนศรีสะเกษ - ถนนจันทร์วีระศักดิ์) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ ถ 5103 หนาเฉลี่ย	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	1,440,000	√			1,319,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	ถนนจันทร์วิระศักดิ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.25 - 8.45 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 285 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,230 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด								
7	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแยก ถนนเทศบาล 21 (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 247 เมตร พร้อมบ่อพัก รับน้ำ จำนวน 28 บ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	1,250,000	√			925,000	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนแสงอรุณ (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 245 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.50 - 12.70 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลกำหนด	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	890,000	√			785,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)									
9	โครงการปรับปรุง ฝัวจรจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแยก ถนนเทศบาล 14 ซอย 7 (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)	ปรับปรุงฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 84 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร งานวางท่อ ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมบ่อกัก รับน้ำ จำนวน 9 บ่อกัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	530,000	√			515,000	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุง ฝัวจรจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนสุขสำราญ (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)	- ปรับปรุงฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแยกเทศบาล 1 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 54 เมตร กว้างเฉลี่ย 2 - 3 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 47 เมตร พร้อมบ่อกัก รับน้ำ จำนวน 6 บ่อกัก	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	550,000	√			460,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
		- ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยต้นเทศบาล 7 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 52 เมตร กว้างเฉลี่ย 2 - 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร งานท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 46 เมตร พร้อมบ่อพักรับน้ำ จำนวน 6 บ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด								
11	โครงการปรับปรุง พื้นยางสนามเด็กเล่น (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)	ปรับปรุงพื้นยางสนามเด็กเล่น กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด	ต.ค. - ธ.ค. 67	440,000	✓			430,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 81 (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567)	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากแยกถนนพิทักษ์สันติ ราษฎร์ ตัดถนนเทศบาล 81 ถึงถนนทางหลวงชนบท อบ 5061 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 1,990 เมตร กว้าง 3 – 9.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 11,950 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด		7,010,000	√			5,858,000	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 29 ซอยสกุลศรี (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ยาว 529 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.20 – 8.80 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,340 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด		1,290,000	√			1,195,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยสังศรี (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 675 เมตร กว้าง 3.20 – 8.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด		2,227,000	√			1,920,000	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุง สนามเด็กเล่นและ ปรับปรุงทางเท้ารอบ อาคารเรียนอนุบาล	- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร - ปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารเรียน อนุบาล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด		647,000	√			579,000	กองช่าง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 15 โครงการ				32,534,000				25,095,000		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน 2 แผนงาน รวมจำนวน 17 โครงการ				33,534,000				25,281,469.27		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะและส่งเสริมประชาชน										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)										
1	โครงการฝึกอบรม อาชีพพระยะสัน	ฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน เช่น ทอผ้า ทำขนมอบ เพาะเห็ด การประดิษฐ์ ทอเสื่อ หมอนเข็ม นวดแผนไทย ประดิษฐ์ดอกไม้ สานกระเป๋าประดิษฐ์ จักสาน	ก.ค. – ส.ค. 67	50,000	√			50,000	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจำหน่าย สินค้าชุมชน	ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านช่องทางออนไลน์		50,000	√			49,875	กองสวัสดิการ สังคม	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ				100,000				99,875		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีจำนวน 1 แผนงาน รวมจำนวน 2 โครงการ				100,000				99,875		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม										
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษา										
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)										
1	โครงการแข่งขันคนเก่ง ของเทศบาล	1. จัดกิจกรรมแข่งขันคนเก่ง 5 กลุ่มสาระ 2. จัดกิจกรรมแข่งขันการวัดความ ฉลาดรู้ (PISA) ของนักเรียน 3. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับ นักเรียนปฐมวัย	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	30,000			√		กอง การศึกษา	โอนลด 30,000 บาท
2	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียน ทุกระดับชั้น 2. กิจกรรมแข่งขันการผลิตสื่อการสอน ของพนักงานครูเทศบาล 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ และระดับปฐมวัย	มิ.ย. – ส.ค. 68	50,000	√			50,000	กอง การศึกษา	
3	โครงการเข้าร่วม แข่งขันทักษะทาง วิชาการและงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ม.ค. - ส.ค. 68	800,000	√			966,876	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 180,000 บาท โอนลด 13,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)										
4	โครงการเข้าร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติ	กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติ (นอกสถานที่)	ม.ค. – ก.ย. 68	120,000	√			120,000	กอง การศึกษา	
5	โครงการจัดงานวันครู	1. จัดกิจกรรมสงฆ์ 2. กิจกรรมมุขิตาบุชาครู 3. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์	ม.ค. 68	60,000	√			20,000	กอง การศึกษา	โอนลด 40,000 บาท
6	โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและการบริหาร จัดการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด	กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการ ศึกษาของสถาน ศึกษาในสังกัด ในด้านการนิเทศชั้นเรียน กระบวนการ PLC ความปลอดภัย ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ประชุมมอบนโยบาย ด้านการศึกษา	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	20,000	√			49,990	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 73,000 บาท
7	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน	1. ส่งเสริมนิเทศ กำกับ ติดตามการสอบ ONET NT RT PISA 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครู 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้	พ.ย. 67 – ก.พ. 68 พ.ค. 68 - ก.ย. 68	30,000	√			39,500	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 73,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. พัฒนาเครื่องมือฯ 3. ประเมินนักเรียนฯ	ธ.ค. 67 – ก.พ. 68 มิ.ย. - ส.ค. 68	40,000	√			5,400	กอง การศึกษา	โอนลด 34,600 บาท
9	โครงการระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ SAR/แผนพัฒนา การศึกษา/งานหลักสูตรสถานศึกษา 2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินภายใน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000			√		กอง การศึกษา	โอนลด 30,000 บาท
10	โครงการส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ยากจน)	ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน	ต.ค. – ธ.ค. 67 ก.ค. - ก.ย. 68	1,350,000	√			582,000	กอง การศึกษา	โอนลด 170,000 บาท
11	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	14,365,100	√			15,947,660	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 1,583,560 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล (3 แห่ง)	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เทศบาล	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	9,345,200	√			13,686,376	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 7,170,000 บาท โอนลด 925,000 บาท
13	ค่าอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน เทศบาล และโรงเรียน สังกัด สพฐ.	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	4,413,100	√			3,682,839.10	กอง การศึกษา	
14	ค่าอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล		41,500	√			41,500		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เนื่องจาก จัดตั้ง ศพด.
15	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	855,200	√			852,800	กอง การศึกษา	
16	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		220,500	√			126,500	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 90,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		81,975	√			81,975	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
18	โครงการส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนา การศึกษาและ การประเมิณผล)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอน ด้านการส่งเสริมและปรับปรุง คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ ฯลฯ		100,000	√			54,075	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 45,925 บาท
<b>แผนงานการศึกษา จำนวน 18 โครงการ</b>				<b>31,952,575</b>				<b>36,307,491.10</b>		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)</b>										
1	โครงการเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	1,000,000	√			1,371,615	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 420,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย									โอนลด 48,000 บาท
2	โครงการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศ ด้านกีฬา	พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา	ต.ค. - พ.ย. 67	100,000	√			71,950	กอง การศึกษา	โอนลด 28,050 บาท
3	โครงการค่ายธรรมะ ต้านสารเสพติด ในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ต้านสารเสพติดในสถานศึกษา	เม.ย. 68	120,000			√		กอง การศึกษา	โอนลด 120,000 บาท
4	โครงการจัดงาน ประเพณีของท้องถิ่น	1. จัดกิจกรรมตักบาตรวันออกพรรษา 2. ประเพณีลอยกระทง 3. จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 4. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	700,000	√			700,000	กอง การศึกษา	
5	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	500,000	√			499,992.50	กองการ ศึกษา	
6	โครงการมอบ ประกาศนียบัตร นักเรียน	มอบประกาศนียบัตรนักเรียน	ก.พ. - มี.ค. 68	50,000	√			50,000	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน ลูกเสือจราจรแก่นักเรียน	อบรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ลูกเสือจราจรแก่นักเรียน	พ.ค. – มิ.ย. 68	40,000	√			39,790	กอง การศึกษา	
8	โครงการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่ เด็กนักเรียน	อบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กนักเรียน	มิ.ย. – ก.ค. 68	45,000			√		กอง การศึกษา	โอนลด 45,000 บาท
9	โครงการอบรมค่าย ผู้นำเยาวชนสัมพันธ์	1. สภาดึกและเยาวชนเทศบาล เมืองวารินชำราบ 2. สถานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	ส.ค. 68	200,000	√			148,721	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 11,900 บาท โอนลด 63,000 บาท
10	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	30,000			√		กอง การศึกษา	โอนลด 30,000 บาท
11	อุดหนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	อุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	มิ.ย. – ก.ค. 68	100,000			√		กอง การศึกษา	โอนลด 100,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	อุดหนุนงานประเพณี ต่างๆ	อุดหนุนงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์ งานลอยกระทง	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	700,000	√			492,000	กอง การศึกษา	โอนลด 208,000 บาท
13	โครงการจัดสร้าง ต้นเทียนพรรษา อำเภอวารินชำราบ	จัดสร้างต้นเทียนพรรษา อำเภอวารินชำราบ	พ.ค. - ก.ค. 68	200,000	√			200,000	กอง การศึกษา	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 13 โครงการ				3,785,000				3,574,068.50		
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข										
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)										
1	โครงการส่งเสริม สุขภาพเชื่อม ความสัมพันธ์	1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 2. จัดกิจกรรมแข่งกีฬาพื้นบ้าน	ก.ค. - ก.ย. 68	400,000			√		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนลด 400,000 บาท
2	โครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในชุมชน	ม.ค. - เม.ย. 68	560,000	√			560,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
แผนงานสาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ				960,000				560,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการพาณิชย์ (งานโรงฆ่าสัตว์)										
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัขและแมว	มี.ค. – มิ.ย. 68	175,000	√			150,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้าตาม พระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	สำรวจข้อมูลประชากรสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ที่มีเจ้าของ	ธ.ค. 67 – ส.ค. 68	32,600	√			12,834	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี									
แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ				207,600				162,834		
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะและส่งเสริมประชาชน										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)										
1	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสตรี	ประกวดแข่งขันอาหารและมอบรางวัล สตรีดีเด่นและละชุมชน	ก.ค. - ก.ย. 68	50,000	√			70,000	กองสวัสดิการ สังคม	โอนเพิ่ม 20,000 บาท
2	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	พ.ค. - ก.ย. 68	50,000	√			50,000	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับการ ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล ในครอบครัว	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	50,000	√			50,000	กองสวัสดิการ สังคม	
4	โครงการเลือก กรรมการชุมชน	จัดประชุมเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000	√			41,233	กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ ของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมอาชีพ	มิ.ย. - ส.ค. 68	50,000	√			50,000	กองสวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ชุมชน และร่วมเปิดเวทีประชาคม	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	100,000	√			100,000	กองสวัสดิการ สังคม	
7	โครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงานนอกสถานที่	มิ.ย. - ก.ย. 68	400,000			√		กองสวัสดิการ สังคม	โอนลด 399,940 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 7 โครงการ				750,000				361,233		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตำบลสังคม มีจำนวน 5 แผนงาน รวมจำนวน 41 โครงการ				37,655,175				40,965,626.60		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม										
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)										
1	โครงการประกวด ชุมชนดีเด่น	1. จัดอบรมการจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน 3. จัดการประกวดชุมชนดีเด่น/ มอบรางวัล	ก.ค. – ก.ย. 68	400,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนลด 400,000 บาท อยู่ในช่วง เลือกตั้ง ท้องถิ่น
2	โครงการรณรงค์ ทำความสะอาด วันสำคัญต่าง ๆ	กิจกรรมพัฒนาความสะอาดบริเวณ สถานที่สาธารณะในชุมชนในวันสำคัญ	ธ.ค. 67 – ก.ย. 68	100,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนลด 100,000 บาท อยู่ในช่วง เลือกตั้ง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการอบรม แนวทางการดำเนินงาน เมื่อนำอยู่และทัศน ศึกษาดูงานแก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมื่อนำอยู่)	1. อบรมนโยบายและการจัดการจังหวัด สะอาด ประจำปี 2568 2. ทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	ก.ค. – ก.ย. 68	400,000			√		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในช่วง เลือกตั้ง ท้องถิ่น
4	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพแกนนำ เครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสีโลก (อถล.) เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ	1. อบรมให้ความรู้แก่แกนนำ อถล. 2. ทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่	ก.ค. – ก.ย.. 68	400,000			√		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนลด 400,000 บาท อยู่ในช่วง เลือกตั้ง ท้องถิ่น
5	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับการ แพร่เชื้อหรืออันตราย ที่อาจเกิดจากมูลฝอย ติดเชื้อ	ฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและ ระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	ม.ค. – ก.ย. 68	30,000	√			27,800	กองช่าง สุขาภิบาล	
6	โครงการจัดซื้อที่ดิน บ่อขยะเพิ่มเติม	จัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติมบริเวณ ใกล้เคียงโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ม.ค. – ก.ย. 68	1,000,000			√		กองช่าง สุขาภิบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
<b>แผนงานเคหะและชุมชน (งานบำบัดน้ำเสีย)</b>										
7	โครงการอบรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน การชำระค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	ม.ค. – ก.ย. 68	30,000	√			28,840	กองช่าง สุขาภิบาล	
8	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ	กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำกุดปลาขาว ฝั่งศูนย์บริการ สาธารณะสุข แห่งที่ 3 ฝั่งตลาด แสนสบาย และบริเวณแหล่งน้ำ สาธารณะอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาล		244,000	√			318,540	กองช่าง สุขาภิบาล	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
<b>แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 8 โครงการ</b>				<b>2,604,000</b>				<b>375,180</b>		
<b>แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)</b>										
1	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ลำค้ำก้อม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำค้ำก้อมและก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 215 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	ม.ค. – มิ.ย. 68	2,000,000			√		กองช่าง	กั้นเงิน กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน
<b>แผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ</b>				<b>2,000,000</b>						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)										
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ เพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชุมชนชลประทาน	ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			√				สำนักปลัด เทศบาล	
					ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยเบิกจ่ายจากโครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์					
แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 3 แผนงาน รวมจำนวน 10 โครงการ				4,604,0000				375,180		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร										
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)										
1	โครงการจัดกิจกรรม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติหรือ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้อง กับสถาบัน พระมหากษัตริย์	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	500,000	√			548,165	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและ นายกเทศมนตรี เมืองวารินชำราบ	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี	ก.พ. - ก.ค. 68	1,000,000	√			1,986,671.50	สำนักปลัด เทศบาล	โอนเพิ่ม 2,000,000 บาท โอนลด 955,000 บาท
3	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ทำความ สะอาดบริเวณสำนักงาน แข่งกีฬา ภายในหน่วยงาน	มี.ค. - เม.ย. 68	200,000	√			174,029	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 25,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (LPA)	จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)	พ.ค. - ก.ย. 68	80,000	√			63,260	สำนักปลัด เทศบาล	โอนเพิ่ม 60,000 บาท โอนลด 50,000 บาท
5	โครงการแปลภาษามือ เพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสารและบริการ สาธารณะของเทศบาล เมืองวารินชำราบ	จัดทำคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ แปลภาษามือเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองวารินชำราบ		5,000			√		สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 5,000 บาท
6	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายใน ชีวิตประจำวันแก่ ประชาชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	ก.ค. - ก.ย. 68	40,000	√			40,000	สำนักปลัด เทศบาล	
7	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน พนักงานครูและ บุคลากร	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครู และบุคลากร	มิ.ย. - ก.ย. 68	400,000			√		กองการ เจ้าหน้าที่	โอนลด 400,000 บาท เนื่องจาก ผู้บริหารและ สมาชิกสภา เทศบาลจะ หมดวาระ (180 วัน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากร	ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร	มิ.ย. – ก.ย. 68	400,000			✓		กองการ เจ้าหน้าที่	โอนลด 400,000 บาท เนื่องจาก ผู้บริหารและ สมาชิกสภา เทศบาลจะ หมดวาระ (180 วัน)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)										
9	โครงการบริการ อินเทอร์เน็ต (Warincity Free WiFi)	ให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย Free WiFi ในพื้นที่สาธารณะภายใน เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	120,000	✓			120,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
10	โครงการพัฒนาระบบ ท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)	จัดหาระบบท้องถิ่นดิจิทัลหรือ แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผ่านระบบออนไลน์	ม.ค. – ก.ย. 68	100,000	✓			99,150	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
11	โครงการอบรมให้ ความรู้และความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศฯ บุคลากร	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบดิจิทัลให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน	ม.ค. – ก.ย. 68	40,000	✓			39,700	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	เครื่องขยายเสียง	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 67	34,000	√			34,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
13	ตู้ลำโพง	จัดซื้อตู้ลำโพงย่าน เสียงเบส ขนาด 18 นิ้ว พร้อมดอกลำโพง จำนวน 2 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 67	26,000	√			26,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
14	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 16 ตัว พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ใช้ระบบ	มี.ค. - ก.ย. 68	450,000	√			450,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
15	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	450,000			√			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)										
16	โครงการบริการและ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000	√			10,000	กองคลัง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ สามารถนำ ข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษีได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	50,000	√			41,535	กองคลัง	โอนเพิ่ม 31,000 บาท โอนลด 38,500 บาท
18	โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพด้านการเงินการ คลัง การบัญชี พัสดุ และอื่น ๆ	อบรมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	20,000			√		กองคลัง	โอนลด 20,000 บาท
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 18 โครงการ</b>				<b>3,925,000</b>				<b>3,632,510.50</b>		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b>										
1	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน	ฝึกอบรมกรรมการชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 60 คน	ม.ค. - ก.พ. 68	20,000	√			18,614.50	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการฝึกซ้อม การระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาล เมืองวารินชำราบ	ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย	ม.ค. - ก.พ. 68	10,000	√			9,393.80	สำนักปลัด เทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ	ฝึกอบบรมครู นักเรียน และบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวาริน ชำราบ	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68	20,000	√			18,914.50	สำนักปลัด เทศบาล	
4	โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี	ฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี	มิ.ย. – ก.ย. 68	200,000	√			197,494.80	สำนักปลัด เทศบาล	
5	โครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปี	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันประจำปี	มิ.ย. – ก.ย. 68	40,000	√			40,124	สำนักปลัด เทศบาล	โอนเพิ่ม 130 บาท
6	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 3. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	2,700,000		√			สำนักปลัด เทศบาล	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 6 โครงการ				2,990,000				284,541.60		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b> (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)										
1	โครงการประชาคม ท้องถิ่น	ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ประจำปี 2568 กลุ่มเป้าหมายตาม สัดส่วนประชาคม เป้าหมาย 150 คน	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	70,000			√		กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	โอนลด 70,000บาท เนื่องจากไม่มี โครงการ เพิ่มเติมแผน
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ</b>				<b>70,000</b>				<b>0</b>		
<b>แผนงานการศึกษา</b> (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)										
1	เครื่องดนตรีสากล ประกอบวงโยธวาทิต	จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลประกอบวง โยธวาทิต 1 ชุด เช่น มาร์ชชิงทูบา 1 ตัว มาร์ชชิงวาริโตน 5 ตัว มาร์ชชิงเมลโยโฟน 4 ตัว ทรัมเป็ต 7 ตัว พร้อมอุปกรณ์ ที่มาครบเครื่อง	ต.ค. – ธ.ค. 67	500,000	√			498,540	กองการ ศึกษา	
2	ชุดเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (ชุดผจญภัยหนูน้อย ในโลกกว้าง) ขนาดไม่น้อยกว่า 5x6x3 เมตร ประกอบด้วย หลังคาโดม สไลด์ตรงรางคู่ สไลเดอร์ พนักกันตกใส พนักบันได ฯลฯ จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล บ้านสุขสำราญ	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	480,000	√			480,000	กองการ ศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	ชุดเครื่องเล่น สนามเด็กเล็ก (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568)	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (ชุดผจญภัยหนูน้อย ในโลกกว้าง) ขนาดไม่น้อยกว่า 5x6x3 เมตร ประกอบด้วย หลังคาโดม สไลด์ตรงรางคู่ สไลเดอร์ พนักกันตกใส พนักบันได ฯลฯ จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองตาไผ่นมิตรภาพที่ 5		480,000	√			480,000	กองการ ศึกษา	
4	โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านการ เรียนรู้และนวัตกรรม การคิดแก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบผ่านการ จัดการเรียนรู้ STEAM Education เพื่อการ สร้างชิ้นงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านการเรียนรู้และ นวัตกรรม การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบผ่านการจัดการเรียนรู้ STEAM Education เพื่อการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรมเทคโนโลยี	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	2,400,000			√		กองการ ศึกษา	โอนลด 2,400,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง		108,800	√			108,800	กองการ ศึกษา	
6	โต๊ะทำงาน	1. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สำหรับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ตัว 2. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สำหรับผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตัว		24,400	√			24,400	กองการ ศึกษา	
7	เก้าอี้ทำงาน	1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ตัว 2. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตัว		10,900	√			10,900	กองการ ศึกษา	
8	ชุดโต๊ะ – เก้าอี้ กิจกรรมเด็ก	1. จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมเด็กสำหรับเด็ก นักเรียน จำนวน 10 ตัว 2. จัดซื้อเก้าอี้กิจกรรมเด็ก สำหรับเด็ก นักเรียน จำนวน 30 ตัว		49,600	√			49,600	กองการ ศึกษา	
9	เก้าอี้แฉกนั้งคอย 4 ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้แฉกนั้งคอย 4 ที่นั่ง สำหรับ พักคอยผู้ปกครอง จำนวน 3 ตัว		16,200	√			16,200	กองการ ศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้		5,600	✓			5,600	กองการ ศึกษา	
11	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้		5,600	✓			5,600	กองการ ศึกษา	
12	ตู้ใส่กระเป๋านักเรียน	จัดซื้อตู้ใส่กระเป๋านักเรียน 6 ช่อง จำนวน 5 ตู้		29,000	✓			29,000	กองการ ศึกษา	
13	ตู้ใส่รองเท้านักเรียน	จัดซื้อตู้ใส่รองเท้านักเรียน 12 ช่อง จำนวน 3 ตู้		12,000	✓			12,000	กองการ ศึกษา	
14	พัดลมติดผนัง	จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว		10,000	✓			10,000	กองการ ศึกษา	
15	ตู้กักน้ำดื่ม	จัดซื้อตู้กักน้ำดื่มสะอาด 3 หัวก๊อก จำนวน 1 ตู้		12,000	✓			12,000	กองการ ศึกษา	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง		20,000	✓			20,000	กองการ ศึกษา	
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		2,500	✓			2,500	กองการ ศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
18	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง		8,000	√			8,000	กองการ ศึกษา	
19	ระบบกล่องโทรทัศน์ วงจรถัด	จัดซื้อระบบกล่องโทรทัศน์วงจรถัด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ระบบ		45,000	√			45,000	กองการ ศึกษา	
20	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		23,000	√			23,000	กองการ ศึกษา	
21	ตู้เย็น	จัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คิว จำนวน 1 เครื่อง		18,500	√			18,500	กองการ ศึกษา	
<b>แผนงานการศึกษา จำนวน 21 โครงการ</b>				<b>4,261,100</b>				<b>4,261,100</b>		
<b>แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</b>										
1	เก้าอี้จัดเลี้ยง	จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x90 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัว		90,000	√			90,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	รถยนต์ปิคอัพติดตั้งชุด กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	รถยนต์ปิคอัพติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน สำหรับซ่อมไฟฟ้าทำงาน ในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ปฏิบัติงาน ในแนวนอนไม่น้อยกว่า 6 เมตร ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งตู้ อลูมิเนียมสำหรับเก็บเครื่องมือและ อุปกรณ์ประจำรถประกอบจากโรงงาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน	ต.ค. 68 – ม.ค. 69	2,400,000		√			กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)										
3	วาล์วสวมเร็ว	จัดซื้อวาล์วสวมเร็ว จำนวน 6 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	132,000	√			24,000	กองช่าง	โอนลด 108,000 บาท
4	วาล์วบล็อกสำเร็จรูป	จัดซื้อวาล์วบล็อกสำเร็จรูป จำนวน 6 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	99,000			√		กองช่าง	ยกเลิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	ถังเก็บน้ำ	จัดซื้อถังเก็บน้ำ บรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ (เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงฯ ถังเก็บน้ำ เป็นบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ)	ต.ค. - ธ.ค. 67	90,000	√			56,000	กองช่าง	โอนลด 34,000 บาท
6	ปั้มน้ำหอยโข่ง	จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 25HP/380V พร้อมแท่น INERTIA BASE พร้อมสปริงรองแท่น INERTIA BASS จำนวน 1 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	75,000	√			75,000	กองช่าง	
7	กัญแจวาล์ว	จัดซื้อกัญแจวาล์ว จำนวน 1 ตัว	ต.ค. - ธ.ค. 67	55,000	√			5,000	กองช่าง	
8	Booster Pump พร้อม BASE PLATE และอุปกรณ์	จัดซื้อ Booster Pump พร้อม BASE PLATE และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	55,000	√			55,000	กองช่าง	
9	ตู้คอนโทรลควบคุม	จัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุม จำนวน 1 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	50,000	√			50,000	กองช่าง	
10	ปั๊นยี่งน้ำ	จัดซื้อปั๊นยี่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 67	49,500			√		กองช่าง	
11	ถังแรงดันไดอะเฟรม	จัดซื้อถังแรงดันไดอะเฟรม แบบแนวตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ทนแรงดัน 10 บาร์ จำนวน 1 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	45,000	√			45,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	Ball Valve	จัดซื้อ Ball Valve ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	ต.ค. - ธ.ค. 67	12,600	√			12,600	กองช่าง	
13	ชุดทางดูดเข้าถังเก็บน้ำ	จัดซื้อชุดทางดูดเข้าถังเก็บน้ำ จำนวน 1 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	10,000			√		กองช่าง	ยกเลิก
14	ชุดออกกำลังกาย (เงินสะสม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)	จัดซื้อชุดออกกำลังกาย ประกอบด้วย 1.ชุดออกกำลังกาย ชุดที่ 1 เช่น เครื่อง เดินบริหารไหล่และขา เครื่องบริหารขา เครื่องฝึกเดินคู่ เครื่องลดหน้าท้อง เครื่อง บริหารไหล่ ฯลฯ 1 ชุด 2.ชุดออกกำลังกาย ชุดที่ 2 เช่น อุปกรณ์ บริหารแบบหมุนไหล่ อุปกรณ์บริหารเอน ปั่นจักรยาน อุปกรณ์กล้ามเนื้อหน้าอก นอนยกน้ำหนัก อุปกรณ์บริหารซิทอัพคู่ อุปกรณ์บริหารนวดหลังและขา ฯลฯ 1 ชุด	ต.ค. - ธ.ค. 67	480,000	√			480,000	กองช่าง	
15	รถตัดหญ้านั่งขับ	จัดซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์เบนซิน V-Twin ไม่ต่ำกว่า 18.5 แรงม้า ระบบเกียร์ Hydrostatic Twin Touch สามารถปรับที่นั่งได้ไม่ น้อยกว่า 15 ตำแหน่ง เพื่อความ	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	392,000		√			กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
		สะดวกสบายของผู้ใช้งาน มีระบบระบาย ความร้อนและระบบเกียร์ที่ทนทาน และ มีระบบยกไปตัดแบบเหยียบ								
<b>แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)</b>										
16	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (เงินสะสม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567)	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	2,500,000	√			1,980,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
17	รถกระเช้า	จัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน เป็น รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลัง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า สามารถรับน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม ตอนท้ายหลังแก๊ง ติดตั้งชุดกระเช้าสามารถยกทำงานได้สูงจาก พื้นดินไม่น้อยกว่า 13 เมตร ชุดกระเช้าหมุน ได้ 360 องศา แขนบูม กระเช้าเป็นแบบพับ ได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	3,000,000		√			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
<b>แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 17 โครงการ</b>				<b>9,535,100</b>				<b>2,872,600</b>		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)										
1	โคมสัญญาณไฟ กระพริบ	จัดซื้อโคมสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มิลลิเมตร หลอด LED สี เหลือง แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 20 ชุด พร้อมอุปกรณ์และการ ติดตั้ง	ต.ค. - ธ.ค. 67	340,000	√			340,000	กองช่าง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 โครงการ				340,000				340,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีจำนวน 6 แผนงาน รวมจำนวน 64 โครงการ				21,121,200				11,390,752.10		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 รวมจำนวน 135 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 105 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 26 โครงการ				<u>97,014,375</u>				<u>78,112,892.97</u>		

## ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะได้นำดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ - ๒๖๙๖๘๐ หรือเว็บไซต์ [www.warincity.go.th](http://www.warincity.go.th) ปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ